



GMINA KARCZEW

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
Centrala: (22) 780 65 16, (22) 780 65 68, Sek. (22) 780 60 83 fax: (22) 780 65 36
e-mail: um@karczew.pl, www.karczew.pl

Karczew, 23.07.2020 r.

REFERENCJE

Gmina Karczew zaświadcza, iż Konsorcjum Firm – Lider: PHU TOWEMO Monika Szczygieł z siedzibą w 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 73K; Partner: Towemo Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 4, 05-402 Otwock wykonało roboty budowlane na podstawie umowy 371/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz aneksu z dnia 25 maja 2020 r. w ramach zadania budżetowego: „Przebudowa dróg gminnych: ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie” w okresie 18.12.2019 r. – 30.06.2020 r. Wartość wykonanych robót **1 823 298,59** zł brutto.

Zakres robót obejmował zakresem:

- a) Roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze,
- b) Wykonanie i zagęszczenie warstwy mrozochronnej z pospółki – 7 611,00 m²,
- c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm – 7 611,00 m²,
- d) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W gr. 8 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową – 6 098 m²,
- e) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 8S gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową – 6 098 m²,
- f) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej (chodniki, zjazdy, miejsca postojowe, progi zwalniające) gr 8,0 cm na podsypce cement-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 1 347 m²,
- g) Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15 z oporem – 2 188 mb,
- h) Ustawienie obrzeży bet 8x30 na podsypce cement piaskowej – 955 mb,
- i) Wykonanie oznakowania pionowego.

Prace zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Inwestycja została zrealizowana sprawnie i terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Z up. BURMISTRZA
Karol Chrościk
ZASTĘPCA BURMISTRZA