



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU



z/s w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew; tel./faks: (22) 780 64 21; e-mail: zdp@powiat-otwocki.pl
NIP: 532-16-48-374 Regon: 014848593 Bank Spółdzielczy w Karczewie 60 8023 0009 2001 0009 8805 0001

Karczew, 25.10.2018 r.

DZD/5631/MZ/18

POŚWIADCZENIE

Powiat Otwock – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s Karczewie, ul. Boh. Westerplatte 36, 05-480 Karczew niniejszym poświadcza,

że **PHU TOWEMO Monika Szczygiel** z siedzibą w Otwocku ul. Żeromskiego 73k, 05-400 Otwock, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 016450564, NIP 9441538035, było wykonawcą robót drogowych na kontrakcie: **„Rozbudowy ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder – część II”**

W ramach rozbudowy zostało wykonane połączenie drogi powiatowej Nr 2757W (ul. Jana Pawła II w Otwocku, gm. Otwock) z drogą powiatową Nr 2769W (ul. Sikorskiego w Józefowie, gm. Józefów).

Parametry techniczne drogi:

- klasa drogi Z
- kategoria ruchu KR4

Zakres robót obejmował:

- 1) Roboty przygotowawcze, w tym:
 - roboty pomiarowe
 - roboty rozbiórkowe
- 2) Roboty ziemne
- 3) Roboty pozostałe, w tym:
 - regulacja studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych, dla włączów kanałowych oraz studni telefonicznych
- 4) Budowa kanalizacji deszczowej
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej
- 6) Budowa sygnalizacji świetlnej
- 7) Budowa oświetlenia
- 8) Przebudowa linii kablowej NN i SN
- 9) Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych
- 10) Podbudowy, w tym:
 - profilowanie i zagęszczenie
 - warstwa odsączająca z pospólki o gr. 20 cm
 - stabilizacja gruntu cementem o $R_m=5$ MPa o gr. 20 cm
 - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20 cm
 - podbudowa zasadnicza pod jezdnię z betonu asfaltowego AC 22P PMB 25/55-60

- 11) Nawierzchnie, w tym:
 - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60
 - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego SMA 8 PMB 45/80-55
- 12) Roboty wykończeniowe, w tym:
 - plantowanie powierzchni gruntu
 - humusowanie i obsianie trawą
- 13) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu

W wyniku realizacji inwestycji wykonane zostało:

- 1) Jezdnie ulic o nawierzchni z masy bitumicznej o łącznej długości 1 742 mb (13 430 m²)
- 2) Chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 2 508 m²
- 3) Ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 o łącznej powierzchni 3 482 m²
- 4) Zjazdy z kostki betonowej o łącznej powierzchni 715 m²
- 5) Zatoki autobusowe o nawierzchni z betonu C35/45 o łącznej powierzchni 284 m²
- 6) Nawierzchnia z kostki kamiennej o łącznej powierzchni 358 m²
- 7) Kanalizacja deszczowa, w tym:
 - Ø600 – 517 m
 - Ø500 – 478,2 m
 - Ø400 – 272,1 m
 - Ø300 – 284,7 m
 - 47 szt. studni rewizyjnych
 - 95 szt. studzienek ściekowych ulicznych
 - 2 szt. osadników szlamowych
 - 2 szt. separatorów koalescencyjnych
 - 2 szt. wylotów prefabrykowanych
- 8) Kanalizacja sanitarna, w tym:
 - Ø400 – 220,9 m
 - Ø200 – 116,5 m
 - 9 szt. studni rewizyjnych
- 9) Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznej:
 - 61 szt. słupów oświetleniowych
 - 73 szt. opraw oświetleniowych
- 10) Oznakowanie pionowe i poziome
- 11) Nasadzenia zastępcze

Roboty były wykonywane w okresie:

Od 22.05.2018 r. do 28.09.2018 r.

Sumaryczna wartość robót budowlanych wynosiła: **11 547 839,76 zł brutto**

(słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i 76/100)

W/w prace zostały wykonane terminowo, należycie i prawidłowo zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W związku z powyższym możemy polecić firmę PHU „TOWEMO” Monika Szczygieł jako partnera godnego zaufania, otwartego na rozmowy i negocjacje, gotowego wychodzić naprzeciw potrzebom zleceniodawcy.

Otrzymują:

1. Adresat
 2. a/a
- Sprawę prowadzi: Małgorzata Zawadka

DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Marek Placzek